



Sörgårdens FS, veckorapport V 18/19, 2016

Pågående aktiviteter:

Mark:

- Yttre markarbeten

Bygg:

- Utfackningsväggar hus C
- Yttertak hus C
- Fabricering utfackningsväggar i fältstation till Hus C

Rör:

- Yttre VA
-

Vent:

-

El:

-
-

Tidsplan:

- Uppdaterad tidplan dat. 2016-02-02 finns inlagd på Pärmen.
- Projektet ligger i fas med tidplanen med slutbesiktning 2017-06-19

Kvalitet/miljö:

- Kontroll pågår fortlöpande. Inga anmärkningar noterade

Övrigt:

Vad händer vecka 20/21 ?

- Fabricering utfackningsväggar hus B
- Kompletteringsarbeten på resta byggnader
- Montage ytterväggar och tak Hus B
- Start montage rännkrok hus A, C, D
- Start montage tätskikt tak hus A



Montage takstolar hus C



Montage takstolar hus C



Fasad hus C mot Pressbyrån

Tumba 2016-05-16

J-C/Tobias