



Sörgårdens FS, veckorapport V 20/21, 2016

Pågående aktiviteter:

Mark:

- Yttre markarbeten

Bygg:

- Utfackningsväggar klart hus B
- Yttertakstomme klart hus B
- Byggnation läshörnor pågår
- Anslutningar hus A-B, B-C
- Kompletteringsarbeten på resta byggnader

Rör:

-

Vent:

-

El:

-
-

Tidsplan:

- Uppdaterad tidplan dat. 2016-02-02 finns inlagd på Pärmen.
- Projektet ligger i fas med tidplanen med slutbesiktning 2017-06-19

Kvalitet/miljö:

- Kontroll pågår fortlöpande. Inga anmärkningar noterade

Övrigt:

Vad händer vecka 22/23 ?

- Kompletteringsarbeten på resta byggnader
- Montage rännkrok och fotplåt hus A, C, D, B
- Montage tätskikt tak hus A, D
- Anslutningar hus A-B, B-C
- Byggnation läshörnor
- Montage fasadplywood för plåt hus A



Stålstomme till läshörna



Insida läshörna



Utsida läshörna



Fasadplyfa för plåtromber

Tumba 2016-05-31

J-C/Tobias